



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๑๘๕

ที่ บร ๘๒๔๐๑/๗๐๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

๑. เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

๒. งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔. ข้อเสนอ

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จึงขอรายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและสั่งการ ตามข้อ ๔

(นายปองพล ไชยชุม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

จ.อ.

(เสนอ สุขศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

(นายวิจักษ์ คันธะมาลย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
- อนุมัติ
- อื่นๆ.....

(นายมนูญ มั่นเฮง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

ความหมายสำคัญ

๑. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

๒. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๔. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีในทางปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๕. “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

๖. “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๗. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการ พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผน การดำเนินงาน มีขั้นตอน ดังนี้

๓.๑.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.๑.๓ นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๓.๑.๔ การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๓.๒.๑ สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของ สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๒ แนวทางดำเนินการตาม ๔.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน (เว้นแต่กรณีมีเหตุหรือสาเหตุที่จำเป็นจริง ๆ)

๓.๒.๓ กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขึ้นต่อในการ จัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาดำเนินการ และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มี โครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนแผนการดำเนินงานประจำปีให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็น แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๓.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏไปประมาณรายจ่าย

๓.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๓.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้วให้ปิด ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๑ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๓.๔.๒ การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๔.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	ร้อยละของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานหลัก
๑. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	แผนงานการรักษาคความสงบภายใน	๒	๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๑	สำนักปลัด
	๒. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	แผนงานงบกลาง	๓	๓๗.๕๐	๕,๑๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๖.๗๒	กองสวัสดิการฯ
		แผนงานการศึกษา	๓	๓๗.๕๐	๕,๘๘๒,๖๘๐.๐๐	๒๕.๔๕	กองการศึกษา
รวม	๒ กลยุทธ์	๒ แผนงาน	๘	๒๒.๒๒	๑๐,๐๔๙,๐๘๐.๐๐	๕๒.๓๗	๓๖/๑๙,๑๘๗,๐๘๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๔๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓.๘๘	สำนักปลัด
		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๖๐	๓๑๑,๗๐๐.๐๐	๔๘.๓๓	กองการศึกษา
รวม	๑ กลยุทธ์	๒ แผนงาน	๕	๔๕.๔๕	๓๓๖,๗๐๐.๐๐	๕๒.๒๐	๑๑/๖๔๕,๐๐๐
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสตึก (ศพส.อ.สตึก)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม	ธันวาคม	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สป.
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม	ธันวาคม	ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สป.

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาพื้นบ้าน อบต.พ่วง	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.

(๓) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๗	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๘	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๙	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๑๐	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๑๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.

(๓) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๑๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๑๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้านและชุมชน) หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ตำบลเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สวต.
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งวัง)	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สวต.

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๙๕,๖๐๐	๔,๒๕๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สวต.

(๕) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ผลกระทบดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด				
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๓๖,๘๐๐	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ๘๔๒,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	สวค.
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๒,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	สวค.
๔	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	ทุกกอง อบต.ทุ่งวัง

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลกระทบดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งวัง	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ปฐมวัย)	๑,๐๓๘,๘๐๐	๔๑๕,๑๑๖	ตุลาคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.
๔	โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๐๘๓,๖๘๐	๕๖๓,๔๕๖,๒๘	ตุลาคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น) สำหรับโรงเรียน (สพฐ.)	๒,๗๖๐,๒๐๐	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ๑,๓๖๓,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	กันยายน ๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีควมสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สป.
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สป.

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ
๒.๑ เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	กุมภาพันธ์	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สวต.

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ (ระยะสั้น)	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สวต.

๒.๒ เพื่อให้ตำบลทุ่งวังเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกอะโตน (สายบ้านโคกอะโตน-บ้านยางงาม)	๓๒๕,๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงหวาน (สายทิศตะวันออกหมู่บ้านไปบ้านค้อ)	๓๒๒,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสะอาด (สายทิศตะวันตกเชื่อมตำบลสะแก)	๓๑๖,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านตุงเวียง (สายรอบหนองบัว)	๒๖๓,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ผลกรดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกอก (สายโรงน้ำดื่ม-เกาะกลางบึงพ่าย)	๓๔๓,๒๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่มี	กษ.
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแก้ว (สายบ้านนายสายันท์ รักษาธรรมถึงบ้านนายเลียม ทวีรัมย์)	๓๒๕,๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเกาะน้อย	๒๘๘,๓๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.
๘	โครงการก่อสร้างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง	๔๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.
๙	โครงการก่อสร้างสถานอนามัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง	๔๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งวัง (สายหน้าวัดโนนสูงทุ่งสว่าง-หนองระโยง)	๓๒๕,๗๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางงาม (สายบ้านยางงาม-บ้านหนองแวง)	๓๓๐,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง (สายบ้านหนองแวง-บ้านยางงาม)	๓๓๐,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านคูบ้านตา (สายบ้านนางเดือน บ้านดงสิทธิ์ถึงบ้านนายวิริยา ยืนรัมย์)	๓๐๐,๒๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		ไม่มี	กษ.

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านค้อ (สายหลักถึงเขตวัดบ้านค้อ)	๒๖๘,๔๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทัพค่าย (สายบ้านนางจันทร์ฯ ยอนน้ำคำถึงบ้านนางประดับ สุนาหว้า)	๓๔๒,๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทัพค่าย (สายบ้านนางนันทิตา นามไพบร์ถึงบ้านนายหนูจันทร์ ละอองเอก)	๒๓๙,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสมหวัง (สายกลางหมู่บ้าน)	๙๙,๒๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสมหวัง (สายซอยบ้านนายวันดี อินนอก)	๒๓๒,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเกาะน้อย (สายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก)	๕๒,๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตาตอง	๒๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง	๔๙๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๒๒	ค่าตัดเขยส์ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.

๒.๒ เพื่อให้คำบล่วงเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครบคลุมทั่วถึง (การขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองแวงไปตำบลกระสัง) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง	๔๙๖,๔๐๐	๔๙๖,๐๐๐/ ๔๙๕,๙๙๐	๑๗/๑๒/๒๕๖๘	๑๔/๐๒/๒๕๖๙ ๑๙/๐๓/๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองแวงไปบ้านยางงาม) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง	๔๙๗,๓๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๙/๑๒/๒๕๖๘	๑๖/๐๒/๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองทัพค่ายไปบ้านหนองแวง) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองทัพค่าย	๔๙๗,๓๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒๙/๐๑/๒๕๖๙	๒๙/๐๓/๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านดอนแก้วไปบ้านกอก) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแก้ว	๔๙๙,๔๐๐	๔๙๘,๔๐๐	๑๙/๑๒/๒๕๖๘	๑๖/๐๒/๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านยางงามไปบ้านโคกอะโตน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางงาม	๔๙๙,๔๐๐	๔๙๙,๐๐๐/ ๔๘๕,๕๒๙	๑๗/๑๒/๒๕๖๘	๑๔/๐๒/๒๕๖๙ ๑๘/๐๓/๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กช.

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการท้องถิ่นโปร่งใสป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สพ.
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชน และศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สพ.
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สพ.

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือกลุ่มประชาชน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การทำถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียและขยะเปียกในครัวเรือนแบบประชาชนมีส่วนร่วม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สธ.

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานนโยบายสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐/๐๑/๒๕๖๔	๑๐/๐๒/๒๕๖๔	ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สพ.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๒	โครงการรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศรีสรินทรมาธิปัตย์ ศรีสรินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น และบุคคลสำคัญ ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐/๐๑/๒๕๖๙	๓๐/๐๒/๒๕๖๙	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สพ.
๓	โครงการจัดเวทีประชุมประชาชนเพื่อให้ความรู้การทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สพ.

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงสงกรานต์	๕๐,๐๐๐ ๗๑,๗๐๐+ ๑๒๑,๗๐๐	๑๒๑,๗๐๐	๓๐/๐๑/๒๕๖๘	๓๙/๐๑/๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.
๒	อุดหนุนโครงการเทศกาลกินปลาน้ำมูลอำเภอสตึก	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๖/๐๑/๒๕๖๙	๒๖/๐๑/๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.
๓	อุดหนุนโครงการมีสภากลางเพื่อใหญ่ดงแสนตอ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐๖/๐๒/๒๕๖๙	๑๖/๐๒/๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กศ.

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่เพิ่มปัญหาภายในชุมชน
- (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการคลองสวนน้ำใส คนไทยมีความสุข	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กส.

- ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศ และอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" มหาวชิราลงกรณพระราชภัฏดี สิริกสิริพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี"	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กส.